

ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы «Развитие градостроительства и инфраструктуры» за 9 месяцев 2023 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель, участник муниципальной программы | Источник финансирования | Финансовые затраты, тыс. руб. | | | Целевые показатели | | | |
|-------|--|---|-------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------|---|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | | План на 2023 год | Фактические расходы* | Кассовые расходы | Наименование | Единица измерения | План на 9 месяцев 2023 года | Факт за 9 месяцев 2023 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Выполнение мероприятий по осуществлению градостроительной деятельности | | Всего | 11 598,4 | 1 572,1 | 1 486,5 | | | | |
| | | | ФБ | 1 871,0 | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | | | РБ | 559,0 | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | | | МБ | 9 168,4 | 1 572,1 | 1 486,5 | | | | |
| | | ДГ | Всего | 3 514,2 | 10,0 | 10,0 | Площадь территории городского округа города Вологды, на которую выполнен комплекс работ по аэрофотосъемке | гектар | 0 | 0 |
| | | | ФБ | 1 871,0 | 0,0 | 0,0 | Оценка рыночной стоимости права на заключение договора о комплексном развитии территории | штука | 0 | 0 |
| | | | РБ | 559,0 | 0,0 | 0,0 | Количество выполненных муниципальных контрактов по обеспечению технической поддержки и обновления версии программного обеспечения информационной системы «Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности» | контракт | 0 | 0 |
| | | | МБ | 1 084,2 | 10,0 | 10,0 | | | | |
| | | Управление архитектуры | Всего | 5 500,0 | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | | | РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | | | МБ | 5 500,0 | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | | МКУ «Градостроительный центр города Вологды» | Всего | 1 924,2 | 1 493,9 | 1 408,3 | Количество отвекторизованных планшетов масштаба 1:500 с целью перехода на ведение топографической съемки масштабом 1:500 в векторном виде | планшет | 162 | 162 |
| | | | РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | | | МБ | 1 924,2 | 1 493,9 | 1 408,3 | | | | |
| | | Административный | Всего | 660,0 | 68,2 | 68,2 | Количество демонтированных незаконно установленных рекламных и информационных конструкций | штука | 50 | 0 |

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель, участник муниципальной программы | Источник финансирования | Финансовые затраты, тыс. руб. | | | Целевые показатели | | | |
|--|---|---|--|-------------------------------|----------------------|------------------|--|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | | План на 2023 год | Фактические расходы* | Кассовые расходы | Наименование | Единица измерения | План на 9 месяцев 2023 года | Факт за 9 месяцев 2023 года |
| | | департамент | МБ | 660,0 | 68,2 | 68,2 | Оценка начальной (минимальной) стоимости годовой платы за право установки и эксплуатации рекламной конструкции | штука | 66 | 47 |
| 2 | Выполнение мероприятий по строительству автомобильных дорог местного значения | | Всего | 916 417,0 | 671 091,6 | 669 158,7 | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате строительства автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | км | 0 | 0 |
| | | | ФБ | 831 999,0 | 632 783,9 | 630 871,3 | | | | |
| | | | РБ | 20 169,5 | 12 598,1 | 12 598,1 | | | | |
| | | | МБ | 64 248,5 | 25 709,6 | 25 689,3 | | | | |
| | | ДГХ, МКУ «Служба городского хозяйства» | Всего | 773 554,1 | 534 441,2 | 532 408,3 | Протяженность автомобильных дорог местного значения, введенных в эксплуатацию, км | км | 0 | 0 |
| | | | ФБ | 696 616,1 | 497 501,0 | 495 488,4 | | | | |
| | | | РБ | 20 169,5 | 12 598,1 | 12 598,1 | | | | |
| | | | МБ | 56 768,5 | 24 342,1 | 24 321,8 | | | | |
| | | МКУ «Градостроительный центр города Вологды» | Всего | 142 862,9 | 136 650,4 | 136 750,4 | Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, введенных в эксплуатацию | процент | 89,07 | 89,07 |
| | | | ФБ | 135 382,9 | 135 282,9 | 135 382,9 | | | | |
| | | | МБ | 7 480,0 | 1 367,5 | 1 367,5 | | | | |
| | | 3 | Выполнение мероприятий по капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения | | Всего | 115 197,8 | 52 124,3 | 52 124,3 | | |
| РБ | 75 430,8 | | | | 34 362,9 | 34 362,9 | | | | |
| МБ | 39 767,0 | | | | 17 761,4 | 17 761,4 | | | | |
| ДГХ, МКУ «Служба городского хозяйства» | Всего | | | 69 691,0 | 52 124,3 | 52 124,3 | Доля протяженности автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием, на которых проведен капитальный ремонт | процент | 80,7 | 80,7 |
| | РБ | | | 36 228,9 | 34 362,9 | 34 362,9 | | | | |
| | МБ | | | 33 462,1 | 17 761,4 | 17 761,4 | | | | |
| МКУ «Градостроительный центр города Вологды» | Всего | | | 45 506,8 | 0,0 | 0,0 | Протяженность автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием, на которых проведен капитальный ремонт | км | 0 | 0,973 |
| | РБ | | | 39 201,9 | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | МБ | | | 6 304,9 | 0,0 | 0,0 | | | | |

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель, участник муниципальной программы | Источник финансирования | Финансовые затраты, тыс. руб. | | | Целевые показатели | | | |
|-------|---|---|-------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------|---|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | | План на 2023 год | Фактические расходы* | Кассовые расходы | Наименование | Единица измерения | План на 9 месяцев 2023 года | Факт за 9 месяцев 2023 года |
| 4 | Выполнение мероприятий по ремонту автомобильных дорог местного значения | ДГХ, МКУ «Служба городского хозяйства» | Всего | 403 673,2 | 249 995,7 | 249 995,7 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям в их общей протяженности | процент | 5,3 | 5,3 |
| | | | РБ | 289 491,8 | 183 153,1 | 183 153,1 | Протяженность автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием, на которых проведен ремонт | км | 0 | 8,93 |
| | | | МБ | 114 181,4 | 66 842,6 | 66 842,6 | | | | |
| 5 | Выполнение мероприятий по содержанию улично-дорожной сети | ДГХ, МКУ «Служба городского хозяйства» | Всего | 500 852,7 | 392 843,6 | 392 843,6 | Содержание улично-дорожной сети в соответствии с нормативными требованиями: | тыс. кв. м | | |
| | | | РБ | 50 571,0 | 50 571,0 | 50 571,0 | в зимний период | тыс. кв. м. | 3 714,71 | 3 799,65 |
| | | | МБ | 450 281,7 | 342 272,6 | 342 272,6 | в летний период | тыс. кв. м. | 3 846,20 | 4 012,61 |
| 6 | Выполнение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения | | Всего | 61 887,6 | 37 903,3 | 37 903,3 | | | | |
| | | | РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | | | МБ | 61 887,6 | 37 903,3 | 37 903,3 | | | | |
| | | Управление образования | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество муниципальных образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы дошкольного образования, в которых приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы | единица | 1 | 0 |
| | | | РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | | | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | | ДГХ, МКУ «Служба городского хозяйства» | Всего | 61 887,6 | 37 903,3 | 37 903,3 | Смертность от дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс. человек населения | человек | 5,1 | 0,94 |
| | | | РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | | | МБ | 61 887,6 | 37 903,3 | 37 903,3 | | | | |
| 7 | Выполнение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах | ДГХ | Всего | 56 393,7 | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | | | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | | | МБ | 56 393,7 | 0,0 | 0,0 | | | | |
| 8 | Выполнение мероприятий по благоустройству | ДГХ, МКУ «Служба городского хозяйства» | Всего | 211 652,6 | 97 628,8 | 97 628,8 | Обеспечение благоустройства и озеленения территории муниципального образования «Город Вологда» | процент | 100 | 100 |
| | | | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Площадь зеленых насаждений, на которой проведена дезинсекция | га | 704,54 | 704,54 |
| | | | РБ | 56 525,3 | 24 488,3 | 24 488,3 | | | | |

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель, участник муниципальной программы | Источник финансирования | Финансовые затраты, тыс. руб. | | | Целевые показатели | | | |
|-------|--|---|-------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------|---|-------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| | | | | План на 2023 год | Фактические расходы* | Кассовые расходы | Наименование | Единица измерения | План на 9 месяцев 2023 года | Факт за 9 месяцев 2023 года |
| | | | МБ | 155 127,3 | 73 140,6 | 73 140,6 | | | | |
| 9 | Выполнение мероприятий по озеленению | МКУ «Служба городского хозяйства» | Всего | 26 091,7 | 20 559,0 | 20 559,0 | Посадка и содержание саженцев деревьев и кустарников | штука | 1100 | 0 |
| | | | РБ | 354,6 | 354,6 | 354,6 | Площадь земельных участков, обработанных химическими и (или) механическими способами для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского | га | 59,5 | 59,5 |
| | | | МБ | 25 737,1 | 20 204,4 | 20 204,4 | | | | |
| 10 | Выполнение мероприятий по освещению улиц | ДГХ, МКУ «Служба городского хозяйства» | Всего | 101 846,8 | 64 023,5 | 64 023,5 | Процент горения светильников наружного освещения, не менее 95 % | процент | 95 | 96,54 |
| | | | РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | | | МБ | 101 846,8 | 64 023,5 | 64 023,5 | | | | |
| 11 | Выполнение мероприятий по осуществлению отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | МКУ «Служба городского хозяйства» | Всего | 1 974,2 | 696,9 | 696,9 | Отлов, осмотр, учет и содержание животных без владельцев | животное | 150 | 66 |
| | | | РБ | 1 974,2 | 696,9 | 696,9 | Эвтаназия и утилизация останков животных без владельцев | животное | По факту по медицинским показаниям | 0 |
| 12 | Выполнение мероприятий по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения | | Всего | 25 973,5 | 18 106,0 | 17 066,7 | | | | |
| | | | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | | | РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | | | МБ | 25 973,5 | 18 106,0 | 17 066,7 | | | | |
| | | МКУ «Ритуал» | Всего | 25 973,5 | 18 106,0 | 17 066,7 | Доля выполнения заявок служб оперативного реагирования по перевозке тел умерших (погибших) граждан в места предпохоронного содержания в общем количестве заявок | процент | 100 | 100 |
| | | | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | | | РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Обеспечение содержания кладбищ в соответствии со стандартом качества выполнения муниципальной работы | процент | 100 | 100 |
| | | | МБ | 25 973,5 | 18 106,0 | 17 066,7 | | | | |

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель, участник муниципальной программы | Источник финансирования | Финансовые затраты, тыс. руб. | | | Целевые показатели | | | |
|-------|---|---|-------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------|--|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | | План на 2023 год | Фактические расходы* | Кассовые расходы | Наименование | Единица измерения | План на 9 месяцев 2023 года | Факт за 9 месяцев 2023 года |
| 13 | Выполнение мероприятий по строительству (реконструкции), капитальному ремонту, ремонту и содержанию систем тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения | ДГХ, МКУ «Служба городского хозяйства» | Всего | 257 863,9 | 155 010,7 | 152 010,7 | Протяженность сетей водоснабжения, введенных в эксплуатацию | км | 0 | 0 |
| | | | ФБ | 140 371,9 | 85 659,6 | 85 659,6 | Доля сетей водоснабжения, введенных в эксплуатацию | процент | 0 | 0 |
| | | | РБ | 51 953,6 | 25 586,7 | 25 586,7 | Протяженность сетей водоотведения, введенных в эксплуатацию | км | 0 | 0 |
| | | | МБ | 65 538,5 | 43 764,4 | 40 764,4 | Доля сетей водоотведения, введенных в эксплуатацию | процент | 0 | 0 |
| | | | | | | | Протяженность сетей теплоснабжения, введенных в эксплуатацию | км | 0 | 0 |
| | | | | | | | Доля сетей теплоснабжения, введенных в эксплуатацию | процент | 0 | 0 |
| | | | | | | | Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние | штука | 0 | 0 |
| | | | | | | | Степень выполнения работ (Капитальный ремонт тракта водоподачи из Кубенского водохранилища в целях увеличения водности водохранилища на р. Вологде вблизи д. Михальцево (III этап) | процент | 0 | 0 |
| 14 | Выполнение мероприятий по содержанию имущества, находящегося в муниципальной собственности городского округа города Вологды | ДГХ, МКУ «Служба городского хозяйства» | Всего | 40 405,3 | 27 453,1 | 27 381,1 | Количество муниципальных жилых и нежилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, в которых проведен капитальный ремонт или ремонт | помещение | 12 | 10 |
| | | | МБ | 40 405,3 | 27 453,1 | 27 381,1 | | | | |
| 15 | Выполнение мероприятий по охране окружающей среды | ДГХ | Всего | 4 431,0 | 2 665,4 | 2 665,4 | Ликвидация несанкционированных свалок на территории городского округа(объем отходов) | куб.м | 1100 | 963 |
| | | | МБ | 4 431,0 | 2 665,4 | 2 665,4 | | | | |
| | Организация | | Всего | 403 838,6 | 290 540,0 | 290 540,0 | Доля муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории муниципального образования "Город Вологда", переведенных | процент | 63.8 | 2.5 |

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель, участник муниципальной программы | Источник финансирования | Финансовые затраты, тыс. руб. | | | Целевые показатели | | | |
|-------|---|---|-------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------|--|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | | План на 2023 год | Фактические расходы* | Кассовые расходы | Наименование | Единица измерения | План на 9 месяцев 2023 года | Факт за 9 месяцев 2023 года |
| 16 | транспортного обслуживания населения в границах городского округа города Вологды | ДГХ | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | с перевозок по нерегулируемым тарифам на перевозки по регулируемым тарифам | процент | 0 | 0 |
| | | | РБ | 348 181,0 | 259 083,2 | 259 083,2 | Приобретение троллейбусов | единица | 0 | 0 |
| | | | МБ | 55 657,6 | 31 456,8 | 31 456,8 | | | | |
| 17 | Обеспечение деятельности МКУ "Служба городского хозяйства" | МКУ «Служба городского хозяйства» | Всего | 88 485,2 | 65 665,6 | 61 270,3 | Обеспечение выполнения показателей бюджетной сметы муниципального казенного учреждения «Служба городского хозяйства» | процент | 70 | 69,2 |
| | | | РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | | | МБ | 88 485,2 | 65 665,6 | 61 270,3 | | | | |
| 18 | Обеспечение выполнения функций Департамента городского хозяйства Администрации города Вологды | ДГХ | Всего | 70 593,5 | 48 523,8 | 47 644,4 | Степень выполнения графика реализации муниципальной программы | процент | 100 | 83 |
| | | | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | | | РБ | 952,9 | 926,7 | 926,7 | | | | |
| | | | МБ | 69 640,6 | 47 597,1 | 46 717,7 | | | | |
| 19 | Обеспечение деятельности МКУ "Градостроительный центр города Вологды" | МКУ «Градостроительный центр города Вологды» | Всего | 48 354,4 | 39 432,8 | 36 761,1 | Обеспечение выполнения показателей бюджетной сметы муниципальным казенным учреждением "Градостроительный центр города Вологды" | процент | 70 | 76,0 |
| | | | РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | | | МБ | 48 354,4 | 39 432,8 | 36 761,1 | | | | |
| 20 | Обеспечение выполнения функций Департамента градостроительства Администрации города Вологды" | ДГ | Всего | 43 384,2 | 29 024,1 | 29 024,1 | Степень выполнения графика реализации муниципальной программы | процент | 100 | 83 |
| | | | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | | | РБ | 24 834,0 | 14 297,4 | 14 297,4 | | | | |
| | | | МБ | 18 550,2 | 14 726,7 | 14 726,7 | | | | |
| 21 | Обеспечение деятельности МКУ "Дорремстрой" | МКУ "Дорремстрой" | Всего | 297,0 | 212,3 | 210,5 | Обеспечение выполнения показателей бюджетной сметы муниципальным казенным учреждением "Дорремстрой" | процент | 70 | 70,9 |
| | | | РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | | | МБ | 297,0 | 212,3 | 210,5 | | | | |

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель, участник муниципальной программы | Источник финансирования | Финансовые затраты, тыс. руб. | | | Целевые показатели | | | |
|-------|---|---|-------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------|--|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | | План на 2023 год | Фактические расходы* | Кассовые расходы | Наименование | Единица измерения | План на 9 месяцев 2023 года | Факт за 9 месяцев 2023 года |
| 22 | Обеспечение выполнения функций Управления архитектуры Администрации города Вологды | Управления архитектуры Администрации города Вологды | Всего | 4 130,5 | 3 827,4 | 3 827,4 | | | | |
| | | | РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | | | МБ | 4 130,5 | 3 827,4 | 3 827,4 | | | | |
| 23 | Реализация регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть Вологодской области" | | Всего | 2 657 656,6 | 2 151 882,9 | 2 151 882,9 | | | | |
| | | | ФБ | 1 574 073,7 | 1 477 575,7 | 1 477 575,7 | | | | |
| | | | РБ | 1 056 972,8 | 652 788,4 | 652 788,4 | | | | |
| | | | МБ | 26 610,1 | 21 518,8 | 21 518,8 | | | | |
| | | МКУ «Служба городского хозяйства» | Всего | 655 091,9 | 348 406,5 | 348 406,5 | Доля автомобильных дорог Вологодской агломерации, приведенных в нормативное состояние | процент | 73 | 73 |
| | | | ФБ | 60 937,0 | 46 209,4 | 46 209,4 | | | | |
| | | | РБ | 587 570,6 | 298 713,0 | 298 713,0 | Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных дорожных сооружений на автомобильных дорогах местного значения в границах городских округов (накопленным итогом) | п.м. | 0 | 42,2 |
| | | | МБ | 6 584,3 | 3 484,1 | 3 484,1 | | | | |
| | | МКУ «Градостроительный центр города Вологды» | Всего | 2 002 564,7 | 1 803 476,6 | 1 803 476,6 | | | | |
| | | | ФБ | 1 513 136,7 | 1 431 366,4 | 1 431 366,4 | | | | |
| | | | РБ | 469 402,2 | 354 075,4 | 354 075,4 | | | | |
| | | | МБ | 20 025,8 | 18 034,8 | 18 034,8 | | | | |
| 24 | Реализация регионального проекта "Чистая страна" | ДГХ; МКУ «Служба городского хозяйства» | Всего | 703 961,1 | 321 406,2 | 321 406,2 | Количество разработанных проектно-сметных документаций на работы по ликвидации несанкционированных свалок | единица | 1 | 1 |
| | | | ФБ | 500 000,0 | 221 430,6 | 221 430,6 | | | | |
| | | | РБ | 171 796,7 | 88 587,6 | 88 587,6 | | | | |
| | | | МБ | 32 164,4 | 11 388,0 | 11 388,0 | | | | |
| | | | Всего | 227 532,0 | 68 877,0 | 68 877,0 | | | | |
| | | | ФБ | 122 094,0 | 37 660,4 | 37 660,4 | | | | |
| | | | РБ | 91 083,3 | 28 095,0 | 28 095,0 | | | | |
| | | | МБ | 14 354,7 | 3 121,7 | 3 121,7 | | | | |

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель, участник муниципальной программы | Источник финансирования | Финансовые затраты, тыс. руб. | | | Целевые показатели | | | |
|-------|--|---|-------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------|--|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | | План на 2023 год | Фактические расходы* | Кассовые расходы | Наименование | Единица измерения | План на 9 месяцев 2023 года | Факт за 9 месяцев 2023 года |
| 25 | Реализация регионального проекта "Жилье" | ДГХ | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | | | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | | | РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | | | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | | МКУ «Градостроительный центр города Вологды» | Всего | 227 532,0 | 68 877,0 | 68 877,0 | Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства (Строительство линейного объекта участка улично-дорожной сети улицы Новгородской от улицы Молодежной в городе Вологде) | единица | 0 | 0 |
| | | | ФБ | 122 094,0 | 37 660,4 | 37 660,4 | | | | |
| | | | РБ | 91 083,3 | 28 095,0 | 28 095,0 | | | | |
| | | | МБ | 14 354,7 | 3 121,7 | 3 121,7 | | | | |
| 26 | Реализация регионального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Вологодской области" | МКУ «Служба городского хозяйства» | Всего | 43 531,5 | 10 547,4 | 10 547,4 | Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы) | у.е. | 0 | 0 |
| | | | ФБ | 43 096,1 | 10 441,9 | 10 441,9 | | | | |
| | | | РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | | | МБ | 435,4 | 105,5 | 105,5 | | | | |
| 27 | Реализация регионального проекта "Безопасность дорожного движения" | Управление образования | Всего | 600,2 | 600,1 | 600,1 | Количество муниципальных образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в которых приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы | единица | 1 | 1 |
| | | | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | | | РБ | 600,0 | 600,0 | 600,0 | | | | |
| | | | МБ | 0,2 | 0,1 | 0,1 | | | | |
| | Итого | | | 7 028 624,3 | 3 390 847,5 | 4 808 135,7 | | | | |
| | | | ФБ | 3 213 505,8 | 1 034 185,8 | 2 463 639,5 | | | | |
| | | | РБ | 2 241 450,4 | 1 376 189,9 | 1 376 190,0 | | | | |
| | | | МБ | 1 573 668,1 | 980 471,8 | 968 306,2 | | | | |

* - сумма кредиторской задолженности по состоянию на 01 января 2023 года и принятые счета за выполненные работы за 2023 год

Начальник Департамента
городского хозяйства

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель, участник муниципальной программы | Источник финансирования | Финансовые затраты, тыс. руб. | | | Целевые показатели | | | |
|-------|--------------------------|---|-------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | | План на 2023 год | Фактические расходы* | Кассовые расходы | Наименование | Единица измерения | План на 9 месяцев 2023 года | Факт за 9 месяцев 2023 года |

Администрации города Вологды

Л.В.Степанов