

ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа города Вологды» за 1 полугодие 2023 года

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнитель, участник муниципальной программы	Источник финансирования	Финансовые затраты, тыс. руб.			Целевые показатели			
				План на 2023 год	Фактические расходы*	Кассовые расходы	Наименование	Единица измерения	План на 1 полугодие 2023 года	Факт за 1 полугодие 2023 года
1	Повышение уровня благоустройства дворовых территорий городского округа города Вологды									
	Благоустройство дворовых территорий городского округа города Вологды	ДГХ, МКУ «Служба городского хозяйства»	Всего	916,6	806,6	806,6				
			МБ	916,6	806,6	806,6				
	Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»	ДГХ, МКУ «Служба городского хозяйства»	Всего	283 236,8	18 403,1	6 168,5	Количество благоустроенных дворовых территорий городского округа города Вологды	единица	0	1
			ФБ	98 571,2	9 765,6	3 273,3	Общее количество дворовых территорий многоквартирных домов в городском округе городе Вологде (по итогам инвентаризации дворовых территорий)	единица	2954	2954
							Доля благоустроенных дворовых территорий в отчетный период от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов в городском округе городе Вологде	процент	1,15	0,03
			РБ	128 018,2	4 956,9	1 661,5	Количество населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, за отчетный период	тыс.чел.	6,16	0,198
			МБ	56 647,4	3 680,6	1 233,7	Охват населения благоустроенными дворовыми территориями в отчетном периоде (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения городского округа города Вологды)	процент	1,94	0,06

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнитель, участник муниципальной программы	Источник финансирования	Финансовые затраты, тыс. руб.			Целевые показатели				
				План на 2023 год	Фактические расходы*	Кассовые расходы	Наименование	Единица измерения	План на 1 полугодие 2023 года	Факт за 1 полугодие 2023 года	
							Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды (для 2020 - 2024 годов)	процент	90	0	
2	Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования городского округа города Вологды										
Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»				Всего	108 243,9	0,0	0,0				
				ФБ	35 553,5	0,0	0,0				
				РБ	21 046,5	0,0	0,0				
				МБ	51 643,9	0,0	0,0				
			ДГХ, МКУ "Служба городского хозяйства"	Всего	3 750,0	0,0	0,0	Показатель реализации муниципальными образованияами мероприятий по цифровизации городского хозяйства	процент	100	0
				ФБ	0,0	0,0	0,0				
				РБ	3 000,0	0,0	0,0				
				МБ	750,0	0,0	0,0				
			Управление культуры и историко-культурного наследия Администрации города Вологды	Всего	104 493,9	0,0	0,0	Количество благоустроенных территорий общего пользования городского округа города Вологды	единица	0	0
				ФБ	35 553,5	0,0	0,0				
				РБ	18 046,5	0,0	0,0	Доля благоустроенных территорий общего пользования в отчетный период от общего количества таких территорий городского округа города Вологды	процент	1,96	0
				МБ	50 893,9	0,0	0,0				

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнитель, участник муниципальной программы	Источник финансирования	Финансовые затраты, тыс. руб.			Целевые показатели				
				План на 2023 год	Фактические расходы*	Кассовые расходы	Наименование	Единица измерения	План на 1 полугодие 2023 года	Факт за 1 полугодие 2023 года	
3	Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского округа города Вологды										
	Трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству муниципальных территорий общего пользования	ДГХ, МКУ "Служба городского хозяйства", Управление культуры и историко-культурного наследия Администрации города Вологды	Всего	0,0	0,0	0,0	Количество проектов благоустройства территорий общего пользования в отчетный период, выполненных с участием заинтересованных лиц	единиц	1	0	
						Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий городского округа города Вологды (для 2018 - 2024 годов)	процент	1	0		
						Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды	процент	25	0		
			Всего	392 397,3	19 209,7	6 975,1					
			ФБ	134 124,6	9 765,6	3 273,3					
			РБ	149 064,8	4 956,9	1 661,5					
			МБ	109 207,9	4 487,2	2 040,3					

\* - сумма кредиторской задолженности по состоянию на 01 января 2023 года и принятые счета за выполненные работы за 2023 год

Начальник Департамента  
городского хозяйства Администрации города Вологды

Л.В.Степанов

О.С.Рыстакова  
72-25-44  
И.С.Жабчикова  
76-96-56